

关于横峰县 320 国道至上窰口公路（创业大道二期） 绩效评估整改情况报告

县财政局：

贵局 2021 年 12 月 20 日下发的《横峰县财政局关于反馈专项资金项目绩效评价报告的函》横财绩〔2021〕10 号已收悉，现就相关情况报告如下：

一、项目完成时间滞后。根据发改委的批复，该项目建设期为 2 年，项目开工日期为 2018 年 7 月 20 日，应于 2020 年 7 月 20 日完工，项目实际竣工时间为 2021 年 5 月，晚于计划完工时间。

320 国道至上窰口公路（创业大道二期）建设项目总长 2.191km，由新建路段、G320 国道拓宽改建路段、跨沪昆铁路桥、跨峰福铁路桥组成。道路开工日期为 2018 年 7 月开工建设，跨铁路桥委托江西省地方铁路开发有限公司代建，于 2019 年 4 月开工进行制梁场平整等前期准备工作，过程中严格按照铁路报批通过的作业点进行施工，期间又受到疫情影响，导致竣工时间滞后。下步，我局将进一步加强项目建设监督管理，在推进项目的过程中，在保证工程的质量和安全的同时，确保如期完成项目建设。

二、项目实施金额超过合同金额 10%未重新实施财政预算评审程序。

项目建设过程中存在签证及设计变更等情况，因过程中注重对变更工程量的把关，在清单组价方面有一定的短板，下步，我局将进一步加强对建设项目实施程序的管理，在严把工程量变更的同时，时刻关注项目总价的变化，严格按照财政预算评审相关规定执行，同时完善合同评审程序。

横峰县住房和城乡建设局

2022年1月18日

